

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอน เพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางกานชุ ดา ซัยเหมาะ หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๑๘๖,๑๖๔	-	✓				๑๘๕,๗๘๔	๓๘๐	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายสิทธิชัย โดยคำดี หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๑๐๗,๑๓๔	-	✓				๑๐๖,๖๔๙	๕๘๕	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๓	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยโสตา หินโพน หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๓๕,๗๐๕	-	✓				๓๕,๑๒๗	๕๗๘	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอน เพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๔	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๙ บ้านเนิน แสนสุข	๒๓๙,๔๕๙	-	✓				๒๓๙,๔๕๙	๐	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๕	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว โครงการวางท่อขยายเขต น้ำประปา บริเวณซอยโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข	๒๗๓,๐๓๐	-	✓				๒๗๓,๐๓๐	๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง
๖	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สระแก้ว โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางสมนึก หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๑๕๕,๘๗๒	-	✓				๑๕๕,๘๗๒	๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า แรงต่ำ กลุ่มบ้านนายชาติ ศิริวัฒน์ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก	๙๕,๘๐๙	-	✓				๙๕,๘๐๘.๘๗	๐.๑๓	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอน เพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ กลุ่มบ้านนาวยาวสนา ชาญศิริ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน	๙๗,๑๙๗	-	✓				๙๗,๑๙๖.๖๖	๐.๓๔	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ซอย น.ส. ปวีณา ปรางจันทร์ หมู่ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข	๒๐,๘๕๙	-	✓				๒๐,๘๕๘.๕๘	๐.๔๒	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยครูบรรจบ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวกุญแจใต้	๓๐,๗๓๗	-	✓				๓๐,๗๓๖.๘๒	๐.๑๘	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายไพฑูรย์ เจริญตง หมู่ที่ ๕ บ้าน แก่งไทร	๖๔,๒๐๕	-	✓				๖๔,๒๐๔.๒๘	๐.๗๒	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอน เพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายสมสี ศรีพิช หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก	๕๑,๖๖๔	-	✓				๕๑,๖๖๓.๘๘	๐.๑๒	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนาย สุวิทย์ ไชยจำ หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๒๑,๒๐๘	-	✓				๒๑,๒๐๗.๔๐	๐.๖๐	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายอานนท์ ทั้งทอง หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๑๗,๘๗๘	-	✓				๑๗,๘๗๗.๕๖	๐.๔๔	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยศรีแปลกพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหินเหนิ	๙๓,๔๖๐	-	✓				๙๓,๔๕๙.๑๕	๐.๘๕	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอน เพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนายชวลิตวิทย์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน	๑๐๓,๒๔๖	-	✓				๑๐๓,๒๔๕.๓๗	๐.๖๓	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๑๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะให้กับราษฎร ซอยเจ้าพ่อบุงเต่า หมู่ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข	๗๖,๘๗๓	-	✓				๗๖,๘๗๒.๐๑	๐.๙๙	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๑๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะให้กับราษฎร บริเวณบ้านนางละมัย ถึงบ้านนางสำเนียง หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๕๒,๒๗๓	-	✓				๕๒,๒๗๒.๗๑	๐.๒๙	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอน เพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
๑๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สะพานบ้านป่าศรีบุญเรือง-นางแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ	๔๕,๑๔๓	-	✓				๔๕,๑๔๒.๒๓	๐.๗๗	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง
๒๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ อติตผู้ใหญ่บุญชู-บ้านสำรวย หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ	๔๓,๗๔๓	-	✓				๔๓,๗๔๒.๖๗	๐.๓๓	ไตรมาสที่ ๑	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (จากพื้นที่คอนกรีตเดิม) คุ่มบ้านป่าศรีบุญเรือง-ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ	๑๕๕,๙๐๐	-	✓				๑๕๕,๐๐๐	๑,๙๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยบ้านครูจำเนียน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวกุกญแจใต้	๑๓๑,๗๐๐	-		✓			๐.๐๐	๑๓๑,๗๐๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านช่างสาร- ปายาง หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๔๔๑,๓๐๐	-	✓				๔๔๑,๐๐๐	๓๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางฟาร์มก้านัน-กลุ่มบ้านนาล้อม (พื้นที่ส่วนที่เหลือต่อจากพื้นที่คอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมะตูม	๔๒๕,๖๐๐	-	✓				๔๒๕,๐๐๐	๖๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางวัดแน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านสวน (ช่วงที่ ๒)	๔๔๖,๐๐๐	-	✓				๔๔๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายธานินทร์ ศรศาสตร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม	๖๔,๘๐๐	-	✓				๖๔,๐๐๐	๘๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่มบ้านบุงสำโรง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก เชื่อมกลุ่มบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๔๗๒,๙๐๐	-	✓				๔๗๒,๐๐๐	๙๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง
๘	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางคุ้มบ้านโป่งดาวเรือง หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ	๒๘๖,๑๐๐	-	✓				๒๘๖,๐๐๐	๑๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๙	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางนาลุงแดง หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบุหรีไต้	๕๘๑,๓๐๐	-		✓			๐.๐๐	๕๘๑,๓๐๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางสวนนายสุชาติเจียมจักษ์ หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๓๖๔,๔๐๐	-				✓	๓๖๔,๔๐๐	๐	-	กองช่าง
๑๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบึงสำโรง) หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก	๗๒๖,๓๐๐	-	✓				๖๐๘,๘๓๐	๑๑๗,๔๗๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำจากแยกพรพิทักษ์ถึงโรงน้ำแข็งเก่า หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๓๕๗,๐๐๐	-	✓				๓๕๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียน จากแยกบ้านนายคุณถึงแยกพิทักษ์ (ผ่านพื้นที่โรงเรียนบ้านหน้าสถานีบางส่วน) หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๑,๐๓๗,๐๐๐	-	✓				๙๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านประธานแวน-แยกบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน	๑๐๑,๐๐๐	-	✓				๑๐๑,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้าน ผอ.บรรพต หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๔๕๕,๐๐๐	-	✓				๔๕๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๑๖	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยบ้านผู้พันเที่ยง หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี	๓๒๔,๐๐๐	-	✓				๓๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๗	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางซอยเถิดเทิง หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม	๕๙๐,๐๐๐	-	✓				๔๗๘,๒๐๐	๑๑๑,๘๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านโพธิ์ทอง (พื้นที่ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๔๕๓,๐๐๐	-	✓				๔๕๓,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๒ บ้านสวนเชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกปี่ฆ้อง	๕๖๑,๐๐๐	-	✓				๔๓๒,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยตรงข้ามฟาร์มก้านนหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านบุงสำโรง	๑,๖๒๗,๐๐๐	-	✓				๑,๑๗๑,๔๐๐	๔๕๕,๖๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๒๑	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยนายทวี (กลุ่มโพธิ์ทอง) เชื่อมจุดรับซื้อยางพาราถนนทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๑,๑๓๐,๐๐๐	-	✓				๗๑๓,๘๙๖.๗๕	๔๑๖,๑๐๓.๒๕	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยบ้านผู้ช่วยตัดดาว หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๒๗๙,๐๐๐	-				✓	๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๓	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางแยกบ้านนายสี เบ้าเดช-สวนนายสุวิทย์ หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร	๑๘๔,๐๐๐	-				✓	๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๔๗๕,๐๐๐	-			✓		๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๒๕	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางเข้าหมู่บ้านคลองหินเทิน หมู่ที่ ๑๑ ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านสวน	๑๓,๖๐๒,๖๐๐	-	✓				๑๓,๕๗๙,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางสามแยก บ้านสวน หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข	๓,๕๖๓,๐๐๐	-	✓				๒,๘๒๙,๐๐๐	๗๓๔,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมะตูม ถึง คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม	๓,๓๗๘,๐๐๐	-	✓				๒,๓๐๐,๐๐๐	๑,๐๗๘,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางจากถนนลาดยางปางสีดา เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมะตูม (ช่วงที่ ๑)	๔๘๘,๐๐๐	-	✓				๔๘๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	ไตรมาสที่ ๔	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๒๙	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) สายทางกลุ่มบ้านเขาดิน บริเวณบ้านนางลพ – บ้านนางอนงค์ เจ็อมผา หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก	๓๔๘,๖๐๐	-	✓				๓๔๔,๐๐๐	๔,๖๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง
๓๐	โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับถนนคอนกรีตเดิม) บริเวณกลุ่มบ้านป่าศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ	๙๖๘,๔๐๐	-	✓				๙๖๕,๐๐๐	๓,๔๐๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายคุณ กลางหน – บ้านนายบุญชู กลางหน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน	๓๕๘,๖๘๐	-	✓				๓๕๕,๐๐๐	๓,๖๘๐	ไตรมาสที่ ๓	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	๖๐,๐๐๐	-	✓				๕๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	๔๐,๐๐๐	-	✓				๒๕,๕๘๐	๑๔,๔๒๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๓	โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๐,๐๐๐	-	✓				๒๒๙,๘๙๖	๒๐,๑๐๔	ต.ค ๖๖-ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๒๐,๐๐๐	-	✓				๐ (ไม่ใช้งบประมาณ)	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๕	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองบอน	๗๐๐,๐๐๐	-	✓				๖๙๓,๓๔๕.๙๐	๖,๖๕๔	ต.ค ๖๖-ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๖	อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๕๐,๐๐๐	-	✓				๔๖,๘๔๘.๗๐	๓,๑๕๑	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๔๘๐,๐๐๐	-	✓				๔๕๖,๓๐๐	๒๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๓๘๐,๐๐๐	-	✓				๓๗๑,๒๕๐	๘,๗๕๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแยก โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแยก โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแยก โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๔๖๐,๐๐๐	-	✓				๔๔๖,๘๕๐	๑๓,๑๕๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานีโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๕๖๐,๐๐๐	-	✓				๕๔๘,๗๒๔.๐๐	๑๑,๒๗๖	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี	๑๒๐,๐๐๐	-	✓				๔๗,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	✓				๒๓๑,๖๔๘	๑๘,๓๕๒	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๓๐๐,๐๐๐	-	✓				๒๙๘,๔๔๐	๑,๕๖๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรีโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูมโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแยกโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานีโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	๑๕,๐๐๐	-	✓				๑๕,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๗	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนร่วมกับจังหวัดสระแก้ว	๔๐,๐๐๐	-			✓		๐	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสวน โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมะตูม โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบุหรีใต้ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหินเทิน โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวกุญแจใต้ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสวน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมะตูม โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบุหรีใต้ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหินเทิน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวกุญแจใต้ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ
๓๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	๓๐,๐๐๐	-			✓		๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๓๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๓๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมะตูม โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๓๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแยก โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๓๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าสถานี โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	✓				๑๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ
๓๗	โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา	๖๐,๐๐๐	-			✓		๐	๖๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกป่า ป่าอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ำสาธารณะตำบลหนองบอน	๒๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	✓				๓๐,๗๕๐	๔,๒๕๐	พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	-			✓		๐	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-			✓		๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการเก็บรวบรวมขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	-			✓		๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด (๓R)	๒๐,๐๐๐	-			✓		๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๒๐,๐๐๐	-			✓		๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว	๒๒๐,๐๐๐	-			✓		๑๖๒,๐๓๘	๕๗,๙๖๒	ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการขุดลอกคลองนา บริเวณหลังโรงเรียนบ้านท่าแยก หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก	๑๓๔,๘๐๐	-	✓				๑๓๒,๐๐๐	๒,๘๐๐	ไตรมาสที่ ๒	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕๐,๐๐๐	-			✓		๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสา	๖๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐	✓				๑๑๐,๘๔๐	๙,๑๖๐	ต.ค ๖๖, เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐	-			✓		๐	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๕๐,๐๐๐	-			✓		๐	๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๕	โครงการเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	๓๐,๐๐๐	-			✓		๐	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๑๐,๐๐๐	-	✓				๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๔๕๐,๐๐๐	-	✓				๔๑๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐			✓		๐	๓๕,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๒๐,๐๐๐	-			✓		๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการสนับสนุนและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	-			✓		๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๒๕,๐๐๐	✓				๒๒,๑๐๐	๒,๙๐๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๒๕,๐๐๐	✓				๒๒,๑๐๐	๒,๙๐๐	เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง (๕ วัน) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๑๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๒๓๐,๐๐๐	✓				๓๗๘,๖๘๐	๑,๓๒๐	ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๖๐,๐๐๐	โอนลด ๖๐,๐๐๐			✓		๐	๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลหนองบอน	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐			✓		๐	๐	มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมป้องกันอันตรายจากสารเคมี	๑๐,๐๐๐	-			✓		๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๒๐,๐๐๐	-	✓				๑๑๐,๗๒๐	๙,๒๘๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๘๐,๐๐๐	-	✓				๔๓,๕๒๐	๓๖,๔๘๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๒,๐๐๐	-	✓				๐	๒๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๕	โครงการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหาร (Food inspector)	๒๐,๐๐๐	-			✓		๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย. -มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าสถานี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสวน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกมะตูม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแยก โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองบุหรีเหนือ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบุหรีใต้ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเนินแสนสุข โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ามะตูม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหินเทิน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวกุ่มแจ้ใต้ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓				๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	๑๕๐,๐๐๐	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐			✓		๐	๐	เม.ย.-ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	๒๕,๐๐๐	โอนลด ๒๕,๐๐๐	✓				๐	๐	เม.ย.-ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ประชาชนที่ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	✓				๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลหนองบอน	๑๐,๗๐๐,๐๐๐	-	✓				๙,๘๘๒,๕๐๐	๘๑๗,๕๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการตำบลหนองบอน	๒,๒๗๐,๐๐๐	-	✓				๒,๒๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลหนองบอน	๗๒,๐๐๐	-	✓				๔๓,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

๕.๖ ผลงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งานประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการ อบต. หนองบอน สัญจร	๑๐,๐๐๐	-			✓		๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน	๖๐,๐๐๐	-			✓		๐	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	๒๐,๐๐๐	-			✓		๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว	๒๐,๐๐๐	-			✓		๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	-	✓				๒๕,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด